

## התקנת ממערכת השקיה לאצטדיון הכדורגל בעירוני בנשר מכרז מספר 03\23

פרוטוקול כנס מציעים מיום 21.5.23 שעה 12:00.  
תשובות לשאלות הבהרה .

### נוכחים:

ישי איבגי- מ"מ ראש עיריית נשר ממונה על חברת נשרים , החברה הכלכלית לנשר בע"מ.  
שלומי פרץ- יו"ר אגודת כדורגל נשר .  
אמיר סולרסקי – מנהל הפרויקט .

### נוכחים מציעים:

אקווה מערכות בקרה.  
א.לביא.  
פלדר נוף בע"מ.

### כללי:

יועץ מערכות מים של הפרויקט – קובי מגל  
כנס מציעים הוא כנס חובה .  
שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום 24.5.23 בשעה 15:00.  
הגשת מכרז ביום רביעי 31.5.21 בשעה 12:00 .  
רכישת המכרז בעלות 1,000 ₪ .  
תקופת ביצוע 28 ימי עבודה.  
סכום ערבות בנקאית 1,000 ₪ למכרז .  
נדרש לצרף לחוברת המכרז פרוטוקולים חתומים של כנס מציעים ושאלות הבהרה שהופכים להיות חלק בלתי נפרד מהמכרז.

### שאלות במהלך הכנס:

יצוין שתשובות לשאלות יענו בכתב .

שאלה – מבקשים לקבל הארכת זמן להגשת המכרז .  
תשובה – תאריך הגשת המכרז יהיה עד ליום שני ה-23.5.23 בשעה 14:00.

שאלה- מה השיטה הנדרשת להחזרת משטח הדשא לקווי החפירה .  
תשובה- ראה פרק חפירה לצנרת הנ"ל.

שאלה – לא צורף למכרז מפרט מכני מיוחד לביצוע העבודה בשלבים ובהתאם לכך שמדובר בתשתית השקיה לאצטדיון מקצועי לכדורגל מחויב מפרט מכני לעבודה זהירה.  
תשובה- ראה פרק חפירה לצנרת במפרט ההשקיה .

שאלה – אין התייחסות בנוגע לפרוק ראש המערכת הישן ואין תמחור לכך בכתב הכמויות .  
תשובה - התקנת ראש מערכת חדשה כוללת אספקה של מערכת ראש מערכת ופירוק ופינוי ראש מערכת הישנה הכול נכלל במחיר העבודה.

שאלה- מכון שיש חשמל קבוע באצטדיון, האם ניתן להישאר עם מגוף  
DC .

תשובה – חיובי\מאושר .

**GSI**

שאלה- קיים מחשב \_\_\_\_\_ בראש המערכת הישנה , האם ניתן להגדיל הפאנל ולשדרג את המחשב ולהעבירו

לראש המערכת החדשה ?  
תשובה- הבקשה נדחית, יותקן מחשב חדש.

שאלה -מציע לבצע את תעלת החלוקה המרכזית בדופן דרום ולא בדופן מערב, מכון ששוחות הניקוז נמצאים בעומק 25-30 סמ' בלבד וקיימות סככות השחקנים  
תשובה -התכנון שונה לתעלת חלוקה מרכזית בדרום המגרש.

שאלה - מומלץ לקצר את הלזו ל12 ימים .  
תשובה - הלזו יקוצץ ל20 ימי עבודה.

שאלה- מומלץ להעביר את כל קווי החלוקה לצינור דרג 75 ללא מעבר קטרים .  
תשובה- עדכון התכנית כולל קווי חלוקה בקוטר 75 ממ' בלבד.

המלצה - שלוחת לממטיר מומלץ 10\32  
תשובה- מאושר.

שאלה- נדרשת הנחיה מדויקת לאופן החפירה, העומק, הרוחב, שיטת החפירה והחזרת המצב לקדמותו בדגש על נושא הידוק בהרטבה.  
תשובה- ראה פרק חפירה לצנרת.

שאלה -שמירה על מפלסים, יש להחזיר את המפלס הקיים לאחר ביצוע העבודה.  
תשובה- הקבלן מחויב להחזיר את המצב לקדמותו.

שאלה- חסרה התייחסות לקו המזון ממקור המים עד למיקום החדש של ראש המערכת  
תשובה- הוסף סעיף בכתב הכמויות לגבי הקו המזין.

שאלה- חסרה התייחסות להעברה של קו חשמל ראש המערכת.  
תשובה - התקנת ראש המערכת במיקום החדש כוללת את עלות העתקת קו חשמל למיקום החדש, יודגש שבאחריות הקבלן להעביר בסיום הביצוע אישור בודק חשמל לראש המערכת ולתשתיות החשמל שבוצעו.

שאלה-תנאי המכרז לא דורשים מהמציע להיות חברה בעלת סיווג קבלני. התפקיד הנדרש הוא תפקיד שמתקיים בחברות בעלות סיווג קבלני. אנו מבקשים לבטל את הדרישה לכך במכרז מפני שהיא אינה רלבנטית לאופי העבודה וסיווג החברות המציעות. אן לחלופין לבקש סיווג קבלני מהמציעים  
תשובה- הבקשה נדחית .

נשרים -החברה הכלכלית לנשר בע"מ

חתימת המציע -.....

חותמת המציע -.....

נדרש לצרף את המסך חתום לחוברת המכרז.